

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção do CREAS

LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI , 512, BAIRRO: SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES

DATA: FEVEREIRO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID		PRAZO DE EXECUÇÃO								TOTAIS		
				1ºMÊS	2ºMÊS	2ºMÊS	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	FÍSICO	FINANCEIRO
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$	R\$ 24.814,80				19.851,84	992,59	992,59	992,59	992,59	992,59	100%	24.814,80
		VB	100%				80%	4%	4%	4%	4%	4%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 26.638,92				21.311,14	5.327,78					100%	26.638,92
		VB	100%				80%	20%						
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	R\$ 3.047,84				3.047,84						100%	3.047,84
		VB	100%				100%							
4	ESTRUTURAS	R\$	R\$ 204.058,00				61.217,40	81.623,20	61.217,40				100%	204.058,00
		VB	100%				30%	40%	30%					
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$	R\$ 81.693,93					24.508,18	32.677,57	24.508,18			100%	81.693,93
		VB	100%					30%	40%	30%				
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$	R\$ 21.241,58						4.248,32	16.993,26			100%	21.241,58
		VB	100%						20%	80%				
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$	R\$ 36.993,67						14.797,47	22.196,20			100%	36.993,67
		VB	100%						40%	60%				
8	VIDROS	R\$	R\$ 7.744,08								4.646,45	3.097,63	100%	7.744,08
		VB	100%								60%	40%		
9	COBERTURA	R\$	R\$ 79.287,50						31.715,00	47.572,50			100%	79.287,50
		VB	100%						40%	60%				
10	TETOS E FORROS	R\$	R\$ 18.194,33								18.194,33		100%	18.194,33
		VB	100%								100%			
11	REVESTIMENTOS	R\$	R\$ 72.827,47						21.848,24	29.130,99	21.848,24		100%	72.827,47
		VB	100%						30%	40%	30%			
12	PISO	R\$	R\$ 66.241,02						19.872,31	13.248,20	33.120,51		100%	66.241,02
		VB	100%						30%	20%	50%			
13	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$	R\$ 34.356,47						5.153,47	13.742,59	10.306,94	5.153,47	100%	34.356,47
		VB	100%						15%	40%	30%	15%		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	R\$ 70.040,33						10.506,05	28.016,13	21.012,10	10.506,05	100%	70.040,33
		VB	100%						15%	40%	30%	15%		
15	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$	R\$ 10.314,95						1.547,24	1.547,24	2.062,99	5.157,47	100%	10.314,95
		VB	100%						15%	15%	20%	50%		
16	PINTURA	R\$	R\$ 71.132,35								56.905,88	14.226,47	100%	71.132,35
		VB	100%								70%	30%		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 97.199,46								29.159,84	68.039,62	100%	97.199,46
		VB	100%								30%	70%		
	TOTAL		R\$ 925.826,69											925.826,69
	SOMAS MENSAIS						105.428,21	112.451,76	204.575,66	197.947,89	198.249,87	107.173,31		
	PERCENTUAL MENSAL						11,39%	12,15%	22,10%	21,38%	21,41%	11,58%		
	SOMA ACUMULADA						105.428,21	217.879,97	422.455,62	620.403,51	818.653,38	925.826,69		
	PERC. ACUMULADO						11,39%	23,53%	45,63%	67,01%	88,42%	100,00%		